別記様式２

令和７年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	小平町				
施設名	小平町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	留萌郡小平町字鬼鹿富岡４６番地の１				
許可(届出)年月日	平成12年7月13日	許可番号		技術管理者名	門間　幸司
埋立地面積	５，９００㎡	埋立容量	２０，１００ｍ３	しゃ水工	表面しゃ水工
浸出水処理施設規模	１５ｍ３／日	浸出水処理方式	回転円板法＋凝集沈殿法＋砂ろ過法		
埋立対象廃棄物	可燃・不燃・中間処理残渣・下水道汚泥				

○　埋立状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）													
収集ごみ													
直搬ごみ（一廃）													
直搬ごみ（産廃）													
焼却残渣（t）													
中間処理残渣（t）													
埋立ごみ量（ｔ）													
埋立ごみ量（m3）													
覆土量（m3）													
埋立容量（m3）													

※　前年度末の埋立残余容量　　０㎥　　（平成２６年３月３１日埋立終了）

○　地下水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値
浸出水	pH	7	8	7	7	7	8	8	8	8				
	BOD又はCOD(mg/L)	2	21	10	20	5	32	46	27	64				
	SS(mg/L)	15	8	18	6	14	26	24	24	27				
	窒素含有量(mg/L)													
放流水	pH	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
	BOD又はCOD(mg/L)	1	2	1	1	1	1	1	1	1				
	SS(mg/L)	1	1	1	2	2	1	1	1	1				
	窒素含有量(mg/L)	1	2	1	1	1	2	1	1	1				
地下水	電気伝導率(上流)													
	電気伝導率(下流)	20	19	15	14	17	15	15	17	15				
	塩化物ｲｵﾝ(上流)													
	塩化物ｲｵﾝ(下流)	44	25	20	18	24	15	12	13	17				

○　その他施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	適・否	適・否	適・否	
害虫等の発生状況	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	無・有	無・有	無・有	
覆土の状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	適・否	適・否	適・否	
ごみの飛散、流出	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	適・否	適・否	適・否	
浸出水の内部貯留	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	無・有	無・有	無・有	
法面、擁壁等の崩壊	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	無・有	無・有	無・有	