平成30年度　小平町橋梁点検結果概要

・平成30年度　点検橋梁数　　10　橋

・平成30年度　点検径間数　　14　径間

区分		状態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に障害が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に障害が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に障害が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

No.	橋梁番号	橋梁名称	上部工形式	橋長(m)	径間数	架設年月(年)	全幅員(m)	有効幅員(m)	路線名	点検担当	部材単位の健全性診断区分						道路橋の健全性診断区分
											主桁	横桁	床版	下部工	支承部	その他	
1	0003	花岡橋	鋼(鉄)リベット橋　H形鋼(合成)	21.50	1	1975	6.50	5.50	花岡線	CES	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
2	0006	臼谷橋	PC橋　プレテン中空床版	14.94	1	1990	8.50	7.50	臼谷市街線	CES	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ
3	0026	万福橋	鋼(鉄)リベット橋　H形鋼(合成)	30.90	2	1970	4.70	4.00	幌沖内線	CES	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
4	0027	乙越橋	RC橋　RC　T桁	18.00	2	1957	5.80	5.00	寧楽西線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
5	0048	住吉橋	PC橋　プレテン中空床版	11.53	1	1983	8.70	7.50	住吉中央線	CES	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
6	0056	砂寒別橋	H型鋼　H形鋼(合成)	20.40	1	1964	4.70	4.00	親和線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
7	0057	開生橋	H型鋼　H形鋼(合成)	20.40	1	1972	4.70	4.00	親和線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
8	0058	運生橋	H型鋼　H形鋼(不明)	20.40	1	1972	4.00	3.80	親和線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ
9	0061	潜水橋	RC橋　RC床版橋(その他)	18.00	3	1962	3.50	3.00	川上本流線	CES	Ⅲ	－	－	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅳ
10	0062	金尻橋	H型鋼　H形鋼(合成)	23.50	1	1967	4.70	4.00	川上本流線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ