令和元年度　小平町橋梁点検結果概要

・令和元年度　点検橋梁数　　4　橋

・令和元年度　点検径間数　　11　径間

区分		状態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に障害が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に障害が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に障害が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

No.	橋梁番号	橋梁名称	上部工形式	橋長（m）	径間数	架設年月（年）	全幅員（m）	有効幅員（m）	路線名	点検担当	部材単位の健全性診断区分						道路橋の健全性診断区分
											主桁	横桁	床版	下部工	支承部	その他	
1	01482100010	望洋橋	PC橋　ポステンT桁	29.40	1	1992	11.00	10.00	花岡海岸線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
2	01482100050	旭大橋	鋼溶接橋　I桁（合成）	149.3	4	1982	9.75	8.75	旭町二号線	CES	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
3	01482100090	黄金橋	鋼溶接橋　I桁（鋼床版）	127.70	4	1976	2.00	1.60	九線通り線	CES	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ
4	01482100250	新世橋	H型鋼　H形鋼（合成）	30.90	2	1970	4.70	4.00	幌沖内線	CES	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ